

2020 年罗定市债券资金项目绩效 自评报告

债券资金“事权”名称：农村人居环境整治类

债券类别：专项债

任务名称：圩镇整治

项目名称：罗定市 2020 年农村人居环境整治项目（连州镇圩镇整治项目）

填报单位：罗定市连州镇人民政府

填报人姓名：陈剑辉

联系电话：13509991181

填报日期：2021 年 3 月 31 日



一、基本情况

(一) 项目名称：罗定市 2020 年农村人居环境整治项目（连州镇圩镇整治项目）

(二) 建设单位：罗定市连州镇人民政府

(三) 建设地点：罗定市连州镇北街

(四) 批复时间：2020 年 9 月 17 日

(五) 批复文件名称：罗发改复[2020]125 号

(六) 投资规模：项目总投资 390 万元，其中债券资金 390 万元。

(七) 主要内容：

对主镇前、后段共 756 米道路的路床整形；做楼地面瓷砖、波打线、印花人行道；铺沥青混凝土，安砌侧（平、缘）石；砖砌花基、石粉垫层、瓷砖贴面，回填种植土；红白蓝三色道路中线，停车位标线、人行道标线。

表 1 项目概况表

单位：个/人/万元

所在镇 (街)	项目名称	涉及自然村 数	人口	总投资	其 中	
					财政投资	专项债
连州镇	罗定市 2020 年农村人居环境整治项目（连州镇圩镇整治项目）	7 个	1 万人	390 万	0	390

(十一) 建设时间：20 天

(十二) 绩效目标

完成主镇道前、后段共 756 米路面整形和铺沥青混凝土，

改善村民出行条件；铺瓷砖贴面、砖砌花基、道路两旁种植树木，美化村庄环境；沿线道路统一规划停车位，停车位标线、人行道标线，农村人居环境整治效果显著。

表 2 实施内容和投入构成表

单位：万元

项目名称	总投资	道路改造		标线		景墙建设改造		绿化等其他项目	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
罗定市 2020 年农村人居环境整治项目（连州镇圩镇整治项目）	390	312.470354	80.12%	1.893148	0.49%	9.916205	2.54%	65.720293	16.85%

表 3 主要建设任务表

任务名称	路床整形	铺沥青混凝土	标线	新建景墙	波纹管排水管
单位	m²	m²	m²	处	m
任务量	4413.6	7825.92999	320.74	1	23
备注：此表参照“项目任务和投资计划明细表”制作，若所承担项目在实际操作中有变动，可根据项目实际情况对表格内容进行调整。					

二、项目绩效情况分析

（一）资金安排使用情况

1. 资金来源情况

项目总投资 390 万元，其中：债券资金 390 万元（专项债券资金）。

2. 资金到位情况

到位资金 390 万元，其中：债券资金 390 万元（专项债券资金）到位率达 100%。项目资金到位情况如下：

表 4 资金到位情况表

单位：万元

到位时间	资金类别	金额	资金文号	备 注
	专项债	390		
合 计				

3. 债券资金使用情况

至 2021 年 3 月 31 日止，项目债券资金 390 万元，已使用资金 390 万元。

(1) 资金拨付情况

项目债券资金 390 万元，已拨付 390 万元，完成计划的 100%。

(2) 资金完成情况

项目债券资金 390 万元，已完成 390 万元，完成计划的 100%，其中用于：①路面改造计划 312.470354 万元，已完成 312.470354 万元，完成计划的 100%；②路面和停车位标线计划 1.893148 万元，已完成 1.893148 万元，完成计划的 100%；③新建景墙计划 9.916205 万元，已完成 9.916205 万元，完成计划的 100%；④道路两旁绿化、路灯亮化等其他项目 65.720293 万元，已完成 65.720293，完成计划的 100%。

表 5 财政资金使用情况表

单位：万元

名 称	债券资金投资	其中	
		一般债券	专项债券
到位资金	390	0	390
已完成投资	390	0	390
已拨付	390	0	390

4. 资金管理情况

(1) 严格执行涉农资金项目支付制度，强化资金管理

严格执行广东省财政厅关于印发《〈广东省涉农资金统筹整合管理办法(2020 年修订)〉的通知》(粤财农〔2020〕106 号)、广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室《关于印发深化涉农资金统筹整合改革实施意见的通知》(粤涉农办〔2019〕18 号)和《罗定市涉农资金统筹整合实施方案(试行)》等资金和项目管理的有关规定进行管理。

(2) 落实财务管理“三专”制度

严格执行国家和省制定的有关财务制度，实行专款专用、分帐核算、专人管理，规范财务会计管理，按《罗定市涉农资金统筹整合实施方案(试行)》报账和建账。

(二) 项目实施情况分析

1. 项目组织管理情况

(1) 项目设计单位：成都有巢工程勘察设计有限公司

(2) 招标代理单位：广州市新誉工程咨询有限公司

罗定市连州镇人民政府于 2020 年 11 月 16 日在广东省

政府采购网发布采购需求征求意见公告，并委托广州市新誉工程咨询有限公司为本项目的采购代理机构。

(3) 施工单位：广东广立建设工程有限公司

发布竞争性磋商采购项目后，有 3 家供应商报名参与磋商，并于 2020 年 12 月 7 日依法完成磋商、评审工作，经审评，确定广东广立建设工程有限公司为磋商小组推荐的第一中标候选人。

中标单位在收到成交通知书后与采购单位签订施工合同，并于开工之日起 20 日内完成项目建设。

(4) 监理单位：广东至优建设项目咨询有限公司

2. 项目完成进度情况

该项目到 2021 年 3 月 31 日止，实施进度为 100%。

项目计划对连州镇主镇道前、后段共 756 米道路进行改造，目前，已完成建设路面加宽改造和沥青混凝土铺设，完成计划任务的 100%；项目计划投资 390 万元，完成投资 390 万元，完成计划任务的 100%，其中各项任务计划和完成情况如下：

①计划投资 312.470354 万元完成主镇道前、后段共 756 米道路改造，实际完成投资 312.470354 万元，完成计划投资 100%，完成建设任务 100%。

②计划投资 1.893148 万元建设车位标线、人行道标线和红白蓝三色道路中线标线，实际完成投资 1.893148，完成

计划投资 100%，完成建设任务 100%。

③计划投资 9.916205 万元建设新景墙，实际完成投资 9.916205 万元，完成计划投资 100%，完成建设任务 100%。

④计划投资 65.720293 万元完成绿化种植、路灯安装等其他项目建设，实际完成投资 65.720293 万元，完成计划投资 100%，完成建设任务 100%。

表 6 相关参与单位情况表

项目	业主	设计单位	招标代理	施工单位	监理单位
罗定市 2020 年农村人居环境整治项目（连州镇圩镇整治项目）	罗定市连州镇人民政府	成都有巢工程勘察设计有限公司	广州市新誉工程咨询有限公司	广东广立建设工程有限公司	广东至优建设项目咨询有限公司

表 7 施工合同价情况表

单位：万元

项目	施工中标价	施工合同价	专项债资金金额	施工合同价占专项债投资比重	结算送审价
罗定市 2020 年农村人居环境整治项目（连州镇圩镇整治项目）	374.09804	374.09804	390	95.92%	375.701767

表 8 实际实施进度情况表

项目	合同工期	发出开工令日期	实际开工日期	实际完工日期	验收日期	竣工结算日期
罗定市 2020 年农村人居环境整治项目（连州镇圩镇整治项目）	20 天	2020 年 12 月 9 日	2020 年 12 月 9 日	2020 年 12 月 19 日	2020 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 20 日

表 9 项目规划设计与实际建设结果对比表

项目 编号	连州镇圩镇整治		是否已 报批
	计划	实际建设	
	路床整形 4413.6 m ²	完成路床整形	是
	铺沥青混凝土 7825.92999 m ²	完成 7825.92999 m ² 沥青	是
	车位、道路标线 320.74 m ²	完成标线	是
	新建景墙	1 处	是
	波纹管排水管 23m	按任务完成	是
合计			
备注：此表调查数据需项目单位自行抽样调查，项目单位可根据实际情况添加除上述两种建设内容以外的其他建设内容，			

（三） 项目产出情况

1. 产出数量情况

（1）项目计划对主镇道路路面改造，已完成主镇道前、后段共 756 米道路的路床整形和铺沥青混凝土，完成计划任务的 100%；

（2）项目计划建设人行道标线、车位标线和道路中线标线，已完成标线工作，完成计划任务的 100%；

（3）项目计划新建景墙，已完成景墙建设和景墙附近改造，完成计划任务的 100%。

（4）项目计划建设道路两旁绿化和路灯亮化等其他相关项目，已完成绿化建设和路灯安装等项目，完成计划任务的 100%。

2. 产出质量情况

（1）圩镇辖区内完成清洁整治，圩镇环境明显提升；

- (2) 道路硬底化完成率 100%;
- (3) 镇内公共服务水平明显提升;
- (4) 绿化美化水平明显提升。

3. 产出时效情况

按计划（批复）规定时间完成项目建设任务情况。2020 年 9 月 17 日批复，建设期 20 天，2020 年 12 月 9 日开工建设（开始实施），2020 年 12 月 19 日建成完工，按时完成建设任务。

（四）项目效果

1. 经济效益

(1)道路路面改造，完成后为固定资产投资资产，为群众出行提供便利；

(2)通过人居环境整治行动，改善圩镇环境卫生，道路两旁统一规划，临街商铺统一摆放，可带动经济发展。

2. 社会效益

(1)农村人居环境得到显著提升，人民生活水平明显提高；

(2)道路绿化、路灯亮化，群众安全、便捷出行。

3. 环境效益

道路两旁完成绿化建设，圩镇环境明显改善。

4. 可持续影响

项目完成后能可持续支撑社会发展，工程长期有效，并

不定期维护项目建设成效。

5. 受益对象满意度

广大村民群众对项目建设效果满意度达 95%以上。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、强化党建引领。创新“党建+13 网格”模式，发动群众让地共 5600 多平方米。坚持传承红色基因，升级改造了纪念公园、老区广场和罗定革命史料馆，目前已成为全市开展党史学习教育的“打卡点”。坚持规划先行，建立美丽圩镇创建专项规划项目库 26 个。

2、推进圩镇全域创建。以彻底解决圩镇历史难点堵点问题为着力点，找准定位补短板、强弱项、促提升，创建成效明显。扩建了东线过境公路和东街人行道约 1 公里。圩镇所有主街道沥青路面、雨污分流、人行道、路灯实现全覆盖。升级改造了集贸市场，新建了 3000 平方米的农产品交易中心。新建了 350 多平方米的镇级居家养老服务中心。争取到 4000 多万元规划建设中心幼儿园新园区。连州镇卫生院新院区全面投入使用。新建了镇自来水厂。升级改造了镇党群服务中心、微网格治理服务中心、镇文体广场等公共服务设施，“10 个一”创建有序推进。

3、大力提升圩镇颜值。打造了长 900 米的风貌特色街；规划建设东郊田园公园，已建成长 800 米的慢行绿道。率先

打造圩镇段长 300 米的示范碧道。大力整治圩镇“六乱”现象，拆除乱搭乱建 3000 多平方米。新建镇雕 2 处，统一了所有主街道商户招牌，绿化美化水平不断提高。

（二）存在问题

- 1、街道长效管理机制有待持续健全；
- 2、圩镇民生设施有待进一步完善。

（三）建议

1、持续深化各项建设，做好后续建设、完善等工作，做到一张蓝图抓到底，将美丽圩镇创建成果保护好、运用好，服务全镇人民；

2、继续加大资金投入力度，进一步完善圩镇配套设施，全面优化交通环境，深化推进污水治理、集中供水、医疗教育、乡村旅游等建设。

附件：

1. 批复文件
2. 采购招标资料（包括采购招标文件、中标通知书、中标单位合同书）
3. 项目验收报告
4. 项目建设前中后对比照片